统一社会信用代码

12620000MB1727105X

事业单位法人年度报告书

（ 2024 ）年度

单位名称 甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段

法定代表人 [illegible]

国家事业单位登记管理局制

<table>
<tr><td rowspan="8">《事业单位法人证书》登载事项</td><td>单位名称</td><td colspan="2">甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段</td></tr>
<tr><td>宗旨和业务范围</td><td colspan="2">贯彻执行普通干线公路养护管理政策法规和技术规范，保障辖区公路完好、畅通。负责实施G316线K2592-K2653公路的日常小修保修、路面保洁、病害处置、安保设施维护以及道路保畅工作。</td></tr>
<tr><td>住　　所</td><td colspan="2">甘肃省天水市甘谷县大像山镇康庄西路</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">罗甫军</td></tr>
<tr><td>开办资金</td><td colspan="2">86.25万元</td></tr>
<tr><td>经费来源</td><td colspan="2">财政补助</td></tr>
<tr><td>举办单位</td><td colspan="2">甘肃省交通运输厅</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资产损益情况</td><td colspan="3">净资产合计（所有者权益合计）</td></tr>
<tr><td>年初数（万元）</td><td colspan="2">年末数（万元）</td></tr>
<tr><td>86.25</td><td colspan="2">89.78</td></tr>
<tr><td>网上名称</td><td>甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段</td><td>从业人数</td><td>65</td></tr>
<tr><td>对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

开展业务活动情况	**1.2024年生产任务经济指标完成情况。**今年中心下达我段项目资金382.50万元。截至11月底完成计划资金 380.27万元，完成占比99.2% ，主要为日常养护、冬季防滑、桥隧养护、路域环境整治、路面灌缝、普通国省干线标线施划和水毁修复、桥梁小修养护、隧道机电设施维修改造等项目费用。 **2.各类工程开展情况。一是**六峰隧道、琥珀隧道等隧道机电设施维修改造工作全面完成。完成六峰、琥珀等隧道机电设施维修改造，完成五座隧道洞内的722盏照明灯具的更换、6台（套）故障通风设备修复，更换EPS电池180节，UPS电池64节，更换UPS主机4台，修复南河川隧道和花牛隧道内故障灯120盏，完善了甘谷养护站隧道监控室部分功能。**二是**沥青路面灌缝工作全面完成。高度重视路面灌缝工作，抽调经验丰富的技术人员现场跟班作业，加强施工现场管理，严格把控原材料、质量和施工工艺，全面完成路面灌缝任务。共计完成路面灌缝22296m。**三是**水毁灾害修复工作按期高质量完成。全面加强水毁施工管理，严格控制水毁款用途，做到专款专用。共计完成:新建边沟盖板18m,增设直径15cmPVC排水管 30m,开挖截水沟90m,新建C20砼边沟119m/60.46m3,C20砼路肩 9m/1.08m3，安装预制排水边沟45m/4.08m3、增设300毫米双壁波纹排水管15m，重铺垫层160.5m3；软基换填72m3；回填土方120m3、增设拦

水带565m，修复C20砼急流槽、截水沟7.86m3。**四是**国道247线徐家店停车区污水处理设施改造项目按期完成。通过科学制订施工方案，强化施工管理，精心组织施工，严把关键环节，特别是对管线联网改造、基础垫层夯实与混凝土浇筑、设备吊装等重要环节的管控，确保施工质量。**五是**国道310线南河沟中桥预防性养护工程按期完工。在施工过程中，加强施工管理，严把原材料、质量和施工工艺关，全面完成国道310线南河沟中桥预防性养护工程施工任务。共计完成：C20混凝土防护234.6m³，梁板通气孔162个，泄水管维修39.6m,滴水沿96m,裂缝处置70m。

3.公路日常养护工作开展情况。一是加强冬季公路养护，确保道路安全畅通。制定冬季公路防滑保畅工作方案，组建防滑保畅队伍，并做好机械设备检修及保养工作，储备充足的-20#柴油、炉渣等物资，结合往年保通经验，优化物资分配，对重点路段进行安排部署，全力以赴做好防滑保畅工作。目前共计储备防滑料400m³。**二是**强化公路日常养护，着力提升路况质量。组织技术人员对管养路段进行全面调查，准确掌握公路技术状况，为制定年度公路养护工作计划奠定了基础。以公路路域环境持续提升为重点，常态化抓好公路日常养护工作，公路路域环境得到了进一步提升。针对甘肃临夏积石山地震灾害、“五一”期间广州梅大高速事故教训，对管养范围内的桥梁、隧

	道、涵洞及公路构造物隐患等公路承灾体高等级风险点进行拉网式全面排查，针对重点路段增加巡查频率，对排查发现的隐患问题建立台账，分类施策进行治理，全力保障公路通行安全。**三是**全面抓好防汛保通保畅工作。及时修订完善各类应急预案，组建52人的防汛应急队伍，可调度应急车机设备8台（辆），储备足量的应急物资，雨天加强对临水、临崖路段、桥隧涵的巡查力度，紧急处治G310线K1586+280处路基缺口和路面沉降，确保公路安全度汛。**四是**加强桥隧涵日常养护工作。结合桥隧养护情况，对管养的39座桥梁与年报数据中桥梁跨越地物类型和名称进行了全面梳理。更换国道310线、省道325线22座桥梁老化伸缩缝橡胶条。清扫新堡梁隧道33次，清扫六峰隧道、琥珀隧道43次。**五是**持续强化“一路四方”协同联动机制。充分发挥交通执法、公安交警部门的协同联动作用，针对养护巡查中发现损坏路产路权的案件，及时将公路巡查告知书送至辖区交通运输综合行政执法队，同时组织人员共同参与及时跟进办理，全面保护公路资产。**六是**深化“四新技术”应用。在省道325线K192+100处下行线公路养护作业中推广应用水泥基灌缝新材料，后续跟踪观测，使用效果达到预期目标。针对桥梁伸缩缝易堵塞、难清理、止水带易破坏及梁体易腐蚀等问题，在省道325线新阳大桥运用“自流平高弹性嵌缝液体止水密封胶”，

	解决了桥梁伸缩缝养护难的问题。 **4.圆满完成公路养护统计质量省际互查工作。**对照甘肃省公路养护统计质量省际互查评分标准及工作责任清单，认真核对管养桥隧系统与年报基础数据的一致性，较好的完成了公路养护统计质量省际互查工作。 **5.安全生产工作开展情况。一是**调整段安全领导小组成员，完善各级安全责任清单，形成横向到边、纵向到底的安全工作网络。**二是**严格落实安全生产责任，重点从岗前教育、一线养护职工安全交底、养护作业区的管控入手，充分利用布控球对养护作业区布设现场进行全方位的监控。**三是**通过开展地震应急、冰雪灾害应急、消防安全应急等演练，应急处置能力得到不断提升

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期	无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况	无
接受捐赠资助及其使用情况	无
事业单位委托意见	兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2025 年 2 月 26 日
举办单位意见（含保密审查意见）	该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示。 公章： 2025 年 2 月 26 日

填表人：黄丽霞　联系电话：19993819991　报送日期：2025 年 2 月 26 日